

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název etapy Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky A, A1, A2												
Popis prací a dodávek	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	Popis prací	Počet dnů celkem	Počet osob	Technika		
Přípravné práce	■						vytýčení, inženýrská činnost	14	5			
Zemní práce		■	■	■	■		výkopy, hutnění, zásypy	110	8	rypadla, válce, nákladní auta		
Trubní vedení		■	■	■	■		montáže potrubí, šachet	90	14	nákladní auta, bagry		
Komunikace		■	■	■	■		konstr. vrstvy komunikací	45	12	rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto		
Přeložení vodovod. řadu		■	■	■	■		zemní práce, montáže	60	8	rypadlo, válce, nákladní auto		
Dokončovací práce						■	zaměření, zkoušky, předání	10	5			
Finanční objem v Kč bez DPH	1 800 000 Kč	2 000 000 Kč	2 300 000 Kč	2 350 000 Kč	2 400 000 Kč	150 000 Kč						

Předpokládané zahájení: 05.04.2021
Předpokládané dokončení: 04.09.2021
Doba realizace: 5 měsíců

Název etapy Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky B1, B2, B3												
Popis prací a dodávek	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021-1/2022	2/2022	3/2022	Popis prací	Počet dnů celkem	Počet osob	Technika		
Přípravné práce	■	■	■	■	■	■	vytýčení, inženýrská činnost	14	5			
Zemní práce	■	■	■	■	■	■	výkopy, hutnění, zásypy	120	8	rypadla, válce, nákladní auta		
Trubní vedení	■	■	■	■	■	■	montáže potrubí, šachet	106	14	nákladní auta, bagry		
Komunikace	■	■	■	■	■	■	konstr. vrstvy komunikací	45	12	rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto		
Přeložení vodovod. řadu	■	■	■	■	■	■	zemní práce, montáže	35	8	rypadlo, válce, nákladní auto		
Dokončovací práce						■	zaměření, zkoušky, předání	10	5			
Finanční objem v Kč bez DPH	1 300 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč		1 650 000 Kč	1 820 000 Kč						

Předpokládané zahájení: 01.08.2021
Předpokládané dokončení: 31.03.2022
Doba realizace: 5 měsíců (přerušení prací v období 11/2021-1/2022 z klimatických důvodů)

Název etapy Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky C1, C2												
Popis prací a dodávek	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	Popis prací	Počet dnů celkem	Počet osob	Technika		
Přípravné práce	■	■	■	■	■	■	vytýčení, inženýrská činnost	7	5			
Zemní práce	■	■	■	■	■	■	výkopy, hutnění, zásypy	75	8	rypadla, válce, nákladní auta		
Trubní vedení	■	■	■	■	■	■	montáže potrubí, šachet	60	14	nákladní auta, bagry		
Komunikace	■	■	■	■	■	■	konstr. vrstvy komunikací	40	12	rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto		
Dokončovací práce						■	zaměření, zkoušky, předání	10	5			
Finanční objem v Kč bez DPH	975 000 Kč	1 000 000 Kč	1 050 228 Kč									

Předpokládané zahájení: 01.03.2022
Předpokládané dokončení: 31.05.2022
Doba realizace: 3 měsíce