

Harmonogram stavby: 2020-034 Bělá pod Bezdězem - družina při ZŠ

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	červen 2020		červenec 2020				srpen 2020		
								3	4	1	2	3	4	1	2	3
2020-034	Bělá pod Bezdězem - družina při ZŠ	15.06.2020	14.08.2020	8 720 981	89	53	11	10	13	10	10	10	15	10	10	
01	Stavební úpravy objektu Tyršovsa 20	15.06.2020	14.08.2020	8 720 981	89	53	11	10	13	10	10	10	15	10	10	
04	Elektroinstalace	15.06.2020	14.08.2020	863 117	0	53	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	EPS	15.06.2020	13.08.2020	11 760	0	52	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	VZT	15.06.2020	13.08.2020	132 170	0	52	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	Stavební	15.06.2020	14.08.2020	7 065 563	89	53	11	10	13	10	10	10	15	10	10	
02	ZTI	15.06.2020	14.08.2020	375 189	0	53	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Vytápění	15.06.2020	12.08.2020	273 182	0	51	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nh za měsíc							23			45				20	
	Nh za rok										89					