

PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU
DOLU FRENŠTÁT – PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST
Aktualizovaný harmonogram prací

			2024												2025												2026																							
	měsíc		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	průběžná lhůta od podpisu smlouvy	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32															
3FS - PD PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVEB		22.05.2024	17.06.2024																																															
VEŠKERÉ OBJEKTY:																																																		
1FS - PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE																																																		
Polohopisné a výškopisné zaměření - I.etapa		01.08.2024	22.10.2024																																															
Polohopisné a výškopisné zaměření - II.etapa		01.11.2025	31.12.2025																																															
Pasportizace stávajících inženýrských sítí		01.06.2024	22.10.2024																																															
Inženýrsko-geologický průzkum vč.posouzení zasakování - I.etapa		01.08.2024	22.10.2024																																															
Inženýrsko-geologický průzkum vč.posouzení zasakování - II.etapa		01.04.2025	30.06.2025																																															
Hydrogeologický průzkum - I.etapa		01.08.2024	22.10.2024																																															
Hydrogeologický průzkum - II.etapa		01.04.2025	30.06.2025																																															
Radonový průzkum		01.08.2024	22.10.2024																																															
Pedologický průzkum - I.etapa		01.08.2024	22.10.2024																																															
Pedologický průzkum - II.etapa		01.04.2025	30.06.2025																																															
Atmochemický průzkum		01.08.2024	22.10.2024																																															
Dopravní průzkum, vč.posouzení dopravní zátěže		01.05.2025	30.07.2025																																															
Hluková studie		01.07.2025	30.09.2025																																															
Průzkum kontaminace půdy		01.08.2024	22.10.2024																																															
Stavebně technický průzkum a pasportizace ponechaných objektů		01.07.2024	22.10.2024																																															
4FS – Variantní ideová studie parkovacího objektu (DNS2)		01.11.2024	30.04.2025																																															
VEŠKERÉ OBJEKTY:																																																		
2FS - ZPRACOVÁNÍ DNS		22.05.2024	20.12.2024																																															
VEŠKERÉ OBJEKTY:																																																		
5FS - PD PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU		01.04.2025	30.09.2025																																															
6FS - zajištění rozhodnutí o povolení záměru včetně veškerých stanovisek, část 1 (PZ1) - v průběhu zpracování DPZ		01.04.2025	30.09.2025																																															
8FS - zajištění rozhodnutí o povolení záměru včetně veškerých stanovisek, část 2 (PZ2)		01.10.2025	01.10.2026																																															
VEŠKERÉ OBJEKTY:																																																		
9FS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		01.10.2025	01.10.2026																																															
OBJEKTY: SO 20100, SO 20500																																																		
9.1FS - DOKUMENTACE INTERIÉRU		15.10.2025	01.10.2026																																															

- LEGENDA:
- 3FS - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DODATEČNÉ POVOLENÍ
 - 1FS - PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
 - 2FS - DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY
 - 4FS - VARIANTNÍ IDEOVÁ STUDIE PARKOVACÍHO OBJEKTU
 - 5FS - DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU
 - 6FS - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU - část 1 (PZ 1) - k PD
 - 8FS - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU - část 2 (PZ 2)
 - 9FS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
 - 9.1FS - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU
 - 10FS - VÝKON ČINNOSTI BĚHEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY
 - 11FS - AUTORSKÝ DOZOR - v průběhu realizace stavby

	DSPS
	PPP
	DNS
	DNS2
	DPZ
	PZ1
	PZ2
	DPS
	PDI
	VZR
	AD