

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „*Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic*“

ZMĚNA č.: 11 - Změna hlavic sloupů	k SoD: 18/2021
zhotovitel: Metrostav a. s.	objednatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
projektant: Ing. Arch. Luboš Kotiš	

I. Objednávka změny

I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla

Důvod změny, technické řešení:

Schválená PD ke stavebnímu povolení řešila využití hlavic a patek pro repliky stávajících sloupů OK z původního mlýna. Po vybourání konstrukcí bylo nutno realizovat nové odlitky hlavic i patek na nové kovové sloupy ze silnostěnných trubek. S ohledem na cenu hlavic a patek bylo na KD rozhodnuto, že plánované litinové patky na replikách sloupů budou nahrazeny osazením pouze ocelových namísto litinových patek. Obě vyrobené formy hlavice i patice předal zhotovitel objednateli k jejich případnému dalšímu použití v historickém centru Města Chabařovice. Tímto ZL jsou odečteny původní litinové komponenty a započteny jsou nově dodané 3 odlitky litinových hlavic a 3 ocelových trubek – patek sloupů.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

Půdorys 1.NP –pomocný sv.řez bývalým průjezdem č.v.: D.1.1.4.2
Rozpočet

Původní řešení dle zadávací dokumentace:

PD počítala s osazením částí vybouraných sloupů /jejich 3 hlavic a 3 patic/ na nové kovové sloupy /2 pod pavlači a 1 v nové klenbě kafetérie/ .

Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatel:

Byla nutná kompletní výroba - odlítí 3 ks jednotných litinových hlavic a dále byla dohodnuta náhrada plánovaných litinových patic za kovové trubky větších průměrů, které byly na místo původně plánovaných litinových patek navlečeny na kovové sloupy.

I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: **146.900,70** Kč bez DPH 21%
..... **30.849,15** Kč DPH 21%
..... **177.749,85** Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH 21%
..... 0,00 Kč DPH 21%
..... 0,00 Kč s DPH 21%

I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+):

bez vlivu na prodloužení

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na zkrácení

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

aktualizovaný HNG

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: Metrostav a. s.

objednatel: Město Chabařovice

datum: **03.05.2022**

datum: **04.05.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Petr Ort**

jméno, příjmení: **Mgr. Josef Kusebauch**

podpis:



podpis:



MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912
33-

Zmocněný stavbyvedoucí:

TDS objednatele:

datum: **28.04.2022**

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Oldřich Bárta**

jméno, příjmení: **Jiří Hanzlík**

podpis:



podpis:



Supervize MPO – FRAM konsult s.r.o.:

AD objednatele:

datum: **02.05.2022**

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Roman Klimt**

jméno, příjmení: **Ing. arch. Luboš Kotiš**

podpis:

FRAM Olšanská 2643/1a ①
consult 130 00 PRAHA 3
C.S.

podpis:



Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

2

Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt:

Z - Práce nad rámec kontraktu

Soupis:

ZL11 - Změna hlavic sloupů

KSO:

Místo: Chabařovice

CC-CZ:

Datum: 22.04.2022

Zadavatel:

Město Chabařovice

IČ: 00556912

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 900,70

DPH základní
snižená

Základ daně
146 900,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 849,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

177 749,85

Projektant

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Zpracovatel

Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

HANZÁK

Zhotovitel

Báča

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt: Z - Práce nad rámec kontraktu

Soupis: **ZL11 - Změna hlavic sloupů**

Místo: Chabařovice

Zadavatel: Město Chabařovice

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum: 22.04.2022

Projektant:

Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize
8 - Ústecký kraj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV	146 900,70
767 - Konstrukce zámečnické	146 900,70
	146 900,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt: Z - Práce nad rámec kontraktu

Soupis: **ZL11 - Změna hlavic sloupů**

Místo: Chabařovice
Zadavatel: Město Chabařovice
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum: 22.04.2022

Projektant:
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 900,70
D	PSV	PSV					146 900,70
D	767		Konstrukce zámečnické				146 900,70
1	K	767-slhlav	Osazení původních litinových hlavic na nové ocelové sloupy	ks	-3,000	2 419,97	-7 259,91
2	K	767-slhlavR01	Osazení nových litinových hlavic na nové ocelové sloupy vč. formy a dodání	ks	3,000	36 114,90	108 344,70
3	K	767-slpát	Osazení původních litinových patek na nové ocelové sloupy	ks	-3,000	2 262,14	-6 786,42
4	K	767-slpátR02	Osazení nových ocelových patek na nové ocelové sloupy vč. formy a dodání	ks	3,000	17 534,11	52 602,33
W			"použito z původního demolovaného objektu" 3		3,000		
W			Součet		3,000		