



Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2021

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

Sto Poo %

A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Ze dne 19. 03. 2021

který uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roky tyto smluvní strany:

1. Město Chabařovice

Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem, starostou města

Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

IČ: 00556912

DIČ: CZ00556912

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0882509369/0800

Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Josef Kusebauch, starosta města

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, TDS

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Metrostav, a.s.

Zastoupený: Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav, a.s. (v plné moci)

Ing. Josefem Špryňarem, ředitel Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. B 758

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1809071/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s článkem 6 Smlouvy – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení předmětu smlouvy, odstavec 6.5.

2. Odstavec 5.1. se mění následovně:

5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) dle čl. 2 uzavřené Smlouvy a celková cena za dodatečné práce odsouhlasená Objednatel

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2021

specifikované ve změnových listech (dále jen „ZL“) č.1-7, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1, se sjednává takto:

Cena celkem dle uzavřené Smlouvy	30.000.000,00 Kč bez DPH
Cena za dodatečné práce dle ZL 1 - 7 – Dodatek č.1	790.007,62 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č.1	30.790.007,62 Kč bez DPH
DPH ve výši	6.465.901,60 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č.1 včetně DPH	37.255.909,22 včetně DPH

3. Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku tvořící přílohu č.4 uzavřené Smlouvy se mění v důsledku oboustranně odsouhlasených ZL 1 – 7 a je přílohou č.2 tohoto Dodatku č.1
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení Dodatku č.1 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č.1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto následující přílohy:

Příloha č.1: Změnové listy č.1-7

Příloha č.2: Aktualizovaný harmonogram

V Chabařovicích dne 4.3.2022

[Redacted signature]

Objednatel – Mgr. Josef Kusebauch

[Redacted signature]

V Praze dne 3.3.2022

[Redacted signature]

Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav a.s. (v plné moci)

[Redacted signature]

Ing. Jozefem Špryňarem, ředitelem
Divize 8, Metrostav a.s. (v plné moci)

[Redacted signature]