

DODATEK č. 5 ke SMLouvě o ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Město Chabařovice

Zastoupené: Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou, starostkou města
Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800
Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, TDS
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Metrostav, a.s.

Zastoupený: Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné
moci)
Se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn. B 758
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: č. účtu 1809071, kód 0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

- 1.1. Tímto dodatkem dochází na základě změnového listu ze dne 23. 11. 2022 a na základě souhlasu smluvních stran k úpravě článku 3 Smlouvy „Lhůta plnění“. Harmonogram odst. 3.3 a to následovně:

Tento milník bude splněn nejpozději v tomto termínu:

- Milník č. 6: nejpozději do 31. 1. 2023.

Článek 2

- 1.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 4 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 5 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto následující přílohy:
- Příloha č. 1: F115a_Změnový list – Návrh změny.

V Chabařovicích dne 30.11.2022

V Praze dne 30.11.2022

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
-32-



Objednatel – Město Chabařovice

Mgr. Bc. Alena Vaněčková



Zhotovitel – Metrostav, a. s.

Ing. Petr Ort



Zhotovitel – Metrostav, a. s.

Ing. Josef Špryňar



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 5 /2022	
Zhotovitel: Metrostav a.s.					
Komu: Město Chabařovice.				Datum: 22.11 2012	
Název akce: REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC					
Způsob odeslání/ předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		X			
na výkresy:		X			
na rozpočtové podklady:		X			
na jinou část smlouvy:		Článek 3. Ihůta plnění, harmonogram; odstavec 3.3 milník plnění č.6			
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě SoD č. 21080090 a jejích dodatků, článku 2.7. zajišťuje zhotovitel pouze součinnost při kolaudačním řízení s termínem vydání kolaudačního souhlasu do 30.11.2022. Tento termín není bohužel zhotovitel schopen dodržet a to z následujících důvodů : 1. Požadavek NIPI na úpravu místa pro přecházení z důvodu nesouhlasu z projektovaným a následně dle schválené PD realizovaným stavem. Viz příloha č.1 připomínky NIPI 2. Nesouhlasné stanovisko dopravního inspektorátu č.j. KPRU-190600-2/ČJ-2022-04-1006 kdy je rozporováno provedení částí díla dle realizační dokumentace, dále jsou zde požadavky na provedení i částí díla, které se týkají až druhé etapy, která není součástí předmětu díla a dále se připomínky týkají i stávajícího stavu komunikace a krajnice, která nebyla součástí díla. Viz příloha č.2 včetně vyjádření projektanta 3. Zhotovitel dále upozorňuje, že do dnešního dne nejsou vydána všechna stanoviska, a tudíž je možné, že se objeví další skutečnosti, které mohou ovlivnit termín kolaudace. Na základě výše uvedených skutečností a konzultace s TDS žádá zhotovitel o prodloužení termínu plnění milníku č. 6 a to do 31.01.2023 Hlavním důvodem je nemožnost zhotovitele ovlivnit rychlost vydání jednotlivých stanovisek dotčených orgánů a následně doložit včas potřebnou dokumentaci nutnou ke kolaudaci díla a provádět případné požadované změny díla.					

Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 0,00 Kč DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna nemá vliv na cenu díla

Změna navržené lhůta dokončení díla
(číslem/slovy):

Milník č. 6 do 30.01.2023

Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jan Juštin

Podpis

Datum

23.11.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS včetně zdůvodnění:

Z pozice TDS souhlasím s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládám tento návrh investorovi k přijetí změny, v tuto chvíli mi chybí souhlasná stanoviska k vydáním povolení užívání stavby naším SÚ Chabařovice od PČR Bc. Havlátko /nesouhlas viz příloha – závazné stanovisko ze 16.11/, HZS ÚK Ing. Petr schůzka 25.11. na stavbě, NIPI – pí Cinkaničová – předána fotodokumentace provedení /přislíb souhlasného stanoviska/ a KHS UK projednána schůzka buďto 30.11 nebo v týdnu po 5.12. – termín mě upřesní Mgr. J.Lokvencová /na stavbu dorazí minimálně 4 pracovníce KHS/. V rámci těchto řízení napravuji spolu se zhotovitelem i některé chyby projektu dle požadavků účastníků řízení. K dispozici mám souhlasná stanoviska SUS ÚK z 19.10.a MmÚ OŽP z 24.10.2022.

Jiří Hanzlík

Podpis

Datum

23.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné informace, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro vystavení dodatku č.5.

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.