

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha
9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel
Armutidis

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství na
základě plné moci

Člen společnosti: IDPS s.r.o.,

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593
IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nossek
Tel: +420 602 712 652
E-mail: tomas.nossek@idps.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Odkanalizování obce Nová Ves**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022 a dodatku č. 5 ze dne 13.10.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, který se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 36/2022 – **název změny:** Důvodem změnového listu je odpočet nevyužitých plastových RŠ DN 400, které byly na začátku stavby dodány investorovi pro zabudování na kanalizačních domovních přípojkách v části stavby NV-Nezpůsobilé výdaje, **důvod změny:** V průběhu výstavby bylo investorem z celkového počtu 259 ks dodaných RŠ DN 400 (dle PD) dodáno o 73 ks méně. Z tohoto důvodu bude 73 ks plastových RŠ DN 400 vráceno zhotoviteli pro jeho další využití. Tuto situaci nemohl nikdo na začátku realizace předpokládat a předzásobení RŠ DN400 v r. 2021 bylo z hlediska nedostatku plastových výrobků pro kanalizace v té době nezbytné.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022 a dodatku č. 5 ze dne 13.10.2022, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH	86 584 922,36 Kč
DPH	18 182 833,70 Kč
Celková cena včetně DPH	104 767 756,06 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 81.903.976,65 Kč, DPH (21 %) 17 199 835,10 Kč, cena s DPH ve výši 99.103.811,75 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu


II ve výši 4.680.945,71 Kč, DPH (21 %) 982.998,60 Kč, cena s DPH ve výši 5.663.944,31 Kč.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022 a dodatku č. 5 ze dne 13.10.2022, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022 a dodatku č. 5 ze dne 13.10.2022, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích dne 29.11.2022

Za objednatele:



.....
Vít Aldorf, jednatel


.....
Ing. Roman Sládek, člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko



V Brně dne 30.11.2022

Za zhotovitele:


.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.


.....
Ing. Tomáš Nossek
jednatel IDPS s.r.o.



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (63)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz



IDPS s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00, Brno
www.idps.cz
info@idps.cz
tel: +420 799 799 5
DIČ: CZ26177005