

210 800 90

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Město Chabařovice

Zastoupené: Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou, starostkou města
Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800
Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, TDS
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Metrostav, a.s.

Zastoupený: Ing. Jiřím Teclem, ekonomickým náměstkem a zástupcem ředitele
Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)
Se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 758
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: č. účtu 1809071, kód 0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

- 1) Tímto dodatkem dochází na základě změnového listu ze dne 17. 01. 2023 a na základě souhlasu smluvních stran k úpravě článku 3 Smlouvy „Lhůta plnění“. Harmonogram odst. 3.3, a to následovně:

Tento milník bude splněn nejpozději v tomto termínu:

- Milník č. 6: nejpozději do 23. 3. 2023.

Článek 2

- 1) Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 6 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 6 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou tyto následující přílohy:
Příloha č. 1: F115a_Změnový list – Návrh změny

V Chabařovicích dne

V dne

.....
Objednatel – Město Chabařovice
Mgr. Bc. Alena Vaněčková

.....
Zhotovitel – Metrostav, a. s.
Ing. Jiří Tecl

.....
Zhotovitel – Metrostav, a. s.
Ing. Josef Špryňar

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 6 /2023	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Město Chabařovice.		Datum: 17.1 2023	
Název akce: REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC					
Způsob odeslání/ předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		X			
na výkresy:		X			
na rozpočtové podklady:		X			
na jinou část smlouvy:		Článek 3. Ihůta plnění, harmonogram; odstavec 3.3 milník plnění č.6			
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě SoD č. 21080090 a jejích dodatků, článku 2.7. zajišťuje zhotovitel pouze součinnost při kolaudačním řízení s termínem vydání kolaudačního souhlasu do 31.1.2023. Tento termín není bohužel zhotovitel schopen dodržet a to z následujících důvodů : 1. Nesouhlasné stanovisko dopravního inspektorátu č.j. KPRU-190600-2/ČJ-2022-04-1006 kdy je rozporováno provedení částí díla dle realizační dokumentace, dále jsou zde požadavky na provedení i částí díla, které se týkají až druhé etapy, která není součástí předmětu díla a dále se připomínky týkají i stávajícího stavu komunikace a krajnice, která nebyla součástí díla. 2. Dalším důležitým faktorem je požadavek dopravního inspektorátu na doplnění, respektive propojení nových částí chodníků se stávajícím chodníkem u zdravotního střediska a dodržení ČSN 736110 u nového chodníku podél komunikace 2.třídy II/253. Dále bude nutné doplnit nové dopravní značení. Tyto změny jsou ve formě návrhu zpracovány projektantem a zaslány k odsouhlasení na dopravní inspektorát. Pokud budou tyto změny odsouhlaseny, bude zpracována projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením včetně všech vyjádření a samotné realizace. Na základě výše uvedených skutečností a konzultace s TDS žádá zhotovitel o prodloužení termínu plnění milníku č. 6 a to do 31.05.2023 Hlavním důvodem je nemožnost zhotovitele ovlivnit rychlost vydání jednotlivých stanovisek dotčených orgánů a následně doložit včas potřebnou dokumentaci nutnou ke kolaudaci díla a provádět případné požadované změny díla.					

Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 0,00 Kč DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna nemá vliv na cenu díla
(Změna ceny díla bude řešena až na
základě zpracované projektové
dokumentace)

Změna navržené lhůta dokončení díla
(číslem/slovy):

Milník č. 6 do 31.05.2023

Navrhovaná změna neřeší navýšení ceny díla, to bude řešeno až na základě
odsouhlasené projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

Jan Juštin

Podpis

Datum

17.1.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi s návrhem
k přijetí změny

Jiří Hanzlík

Podpis

Datum

17.1.23

Zdůvodnění: Stavba byla provedena dle PD předložené k vyjádření DI PČR, ten
požadoval pouze dodržení normové výšky chodníkové obruby 0,10 – 0,20m, v tomto
stádiu řízení DI PČR nepovažoval chodník na nebezpečný. Takto se vyjádřil až při žádosti
TDS k vydání závazného stanoviska k povolení užívání stavby po dokončení I. etapy.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné informace, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce,
z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění
splnění podmínek pro vystavení dodatku č.6.

.....

Podpis

Datum

.....

.....

Podpis

Datum

.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma
smluvními stranami.