

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 2.10.2017, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanská zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Chabařovice

IČ: 00556912

DIČ:CZ00556912

se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

jednající: Mgr. Josef Kusebauch, starosta

zástupce pro věci technické: Jiří Hanzlík (TDS), tel. +420 731 506 202

koordinátor BOZP: Ivo Formánek

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0882509369/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533

DIČ:CZ00671533

se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

jednající: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Koranda (VŘ), tel.: 475 528 044

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 40272/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

Uzavírají po projednání všech podkladů k již dříve uzavřené smlouvě o dílo k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavební úpravy spojené se změnou užívání přístavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice**“ tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „**Stavební úpravy spojené se změnou užívání přístavěné části objektu Husovo nám. č.1, Chabařovice**“ v souladu s ust. čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dílo a dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. **Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu smlouvy v rozsahu prací, které jsou nutné pro dokončení díla, ale nemohl je předpokládat projekt stavebních úprav** (tloušťky bouraných konstrukcí původních podlah, odkryté šachty mlýnského náhonu, technologická úprava skladby střechy, dodatečná tepelná izolace stropu 1.NP, požadavek na uzavírání okruhů ZTI a náklady spojené s dodatečným přespádováním nadokapních žlabů SO 02). Podrobný rozpis změn je uveden ve změnových listech 1 -12 předložených zhotovitelem dne 21.2.2018. Tyto všechny změnové listy jsou odsouhlaseny TDS a AD a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V návaznosti na změnu uvedenou v odst. 2 dodatku č. 1 dochází ke změně čl. IV. odst. 4.1. přičemž celková cena díla bude navýšena o 559 047 Kč bez DPH, tedy 676.446,87 Kč včetně DPH. Čl. IV. odst. 4.1. tedy nově zní:

Základní rozpočet dle SOD bez DPH	13 783 100,34 Kč
Méněpráce	-195 699,00 Kč
Vícepráce	754 746,00 Kč
Méněpráce+ vícepráce celkem	559 047,00 Kč
Cena celkem vč. víceprací a méněprací	14 342 147,34 Kč
21% DPH	<u>3 011 850,94 Kč</u>
Cena celkem včetně 21% DPH zaokrouhleno činí	17 353 998,28 Kč

Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí pak v konečné výši částku:

14.342.147,34 Kč (bez DPH)

3.011.850,94 Kč (21 % DPH)

17.353.998 28 Kč (vč. DPH)

slovy sedmnáctmilionůtřístapadesátřítisícdevětsetdevadesátosmkč a 0,28 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že se mění třetí věta a odst. 2.1 čl. II., která nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 10. 8. 2018.“

5. Zhotovitel v souvislosti se změnou termínu dokončení díla, předložil nový časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1
6. Dále se mění text v čl. XIV., odst.14.5 původní smlouvy ze dne 2.10.2017 a to tak, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek má 2 strany a 2 přílohy, je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

- 1) Nabídka zhotovitele – změnové listy č. 1 - 12 z 21. 2. 2018
- 2) Časový harmonogram

V Chabařovicích dne:

15. 3. 2018

Za objednatele: Mgr. Josef Kusebauch
starosta města

Nový svět náměstí 183
408 17 CHABAŘOVICE
IČ 00556912

V Ústí nad Labem dne:

16. 3. 2018

Za zhotovitele Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

INSTRY s.r.o.

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 256 031
DIČ: CZ006/1533 -62-