

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství na
základě plné moci

Člen společnosti: IDPS s.r.o.,

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593
IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nossek
Tel: +420 602 712 652
E-mail: tomas.nossek@idps.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsanych pro projekt „**Odkanalizování obce Nová Ves**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, který se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

- ZL č. 01/2021 – **název změny:** Příjezdová cesta ke skládce druhotných surovin - zpevnění polní cesty k p.č. 735/84, **důvod změny:** Důvodem provedení změny byl špatný a nevyhovující stav příjezdové p.cesty ke skládce druhotných surovin na p.č.735/84 (určeno objednatelem) pro přepravu zemin z výkopových prací kanalizace v Nové Vsi).;
- ZL č. 02/2021 – **název změny:** Stoka A 2.část-přetřídění zemin-těžitelnost- mezi ŠA29 - ŠA36, **důvod změny:** Při výkopových pracích byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy.Na stavbu by pozván geolog.;
- ZL č. 05/2021 – **název změny:** Odvoz zeminy na mezideponii v měsíci dubnu ze st.A - 2.č. na pronajatou plochu po dobu výstavby příjezdové cesty ke skládce p.č.735/84 vč.urovnání a vyřízení povolení k ukládce druhot.surovin MO, **důvod změny:** Důvodem provedení změny nebylo vyřízené povolení (územní rozhodnutí od MO) k úkladce zeminy na p.č.735/84 po zahájení prací;
- ZL č. 07/2021 – **název změny:** PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM-Stoka C - ŠC5/č.p.199 - č.p.149, **důvod změny:** Důvodem provedení změny bylo oznámení objednateli na možný výskyt munice z 2.sv.války.;
- ZL č. 09/2021 – **název změny:** Přeložky a úpravy DK na stoce A u Š A12, Š A14Š a Š A16, **důvod změny:** Při provádění stoky A byly zjištěny prostorové kolize této stoky se stávající dešťovou kanalizací (DK). Průběh této DK nebylo možné předpokládat z důvodu chybějících povrchových znaků.;
- ZL č. 10/2021 – **název změny:** Příjezdová cesta ke skládce - zamykatelná závora, úprava rýhy - zásyp příkopu u skládky, **důvod změny:** Na požadavek SVAKi byla osazena závora a proveden příkop zabezpečující příjezd z pole na mezideponii /ukládka druhotných surovin/.;
- ZL č. 11/2021 – **název změny:** Stoka C - přetřídění zemin-těžitelnost-mezí ŠC13 - ŠC14, **důvod změny:** Při výkopových pracích na stoce Stoka C - ŠC13- ŠC14 byl zjištěn větší výskyt vyšších tř.zemin, než předpokládal projekt. Byl pozván geolog.;

- ZL č. 12/2021 – **název změny:** Stoka C - vložení plastové šachty TEGRA600 v úseku ŠC5-ŠC6 - kolize se studní, **důvod změny:** Důvodem provedení změny byla kolize se studní na trase spl.kanal. stoka C.;
- ZL č. 16/2021 – **název změny:** Stoka B - ŠB4 - ŠB 5 - 15m položení znovu; Š B5 - Š B6 – POSUN DOPRAVA o 60 cm-úprava rýhy PAM(1,1+0,6=1,7m) – kvůli kolizi s DK, **důvod změny:** Důvodem provedení změny při osazení ŠB 5 byla zjištěna kolize se stáv.DK;
- ZL č. 17/2021 – **název změny:** Stoka C Stoka C - Š C14 – POSUN DOPRAVA o 120 cm – kvůli kolizi s vodovodem+ ŠC13-Bourání DK 400,přepojení PP 250, **důvod změny:** Důvodem provedení změny, že při výkopu šachty Š C14 se v místě této šachty se 0,1 m pod povrchem nacházel stáv.vodovod.;
- ZL č. 18/2021 – **název změny:** Stoka C - Š C9 - Š C13 bourání DK ŽB; nová DK DN 250 (Colas Dodal 24 m rour PP SN12 DN250;zbytek mater.dodala Obec N.Ves), **důvod změny:** Důvodem provedení změny byla kolize se stáv.DK s trasou nově navržené trasy SK. Pro zachování funkčnosti stáv.DK a prostorové umístění nové SK nebylo jiné řešení.;
- ZL č. 19/2021 – **název změny:** Stoka C - ŠC13 dopojení UVB-2 kolena DN 200+4bm trubky DN200+1xodbočka 250/150+1bm trubky DN150, **důvod změny:** Důvodem byla kolize s uliční vpustí v trase spl.kanalizace. Uliční vpust' byla schovaná pod konstrukcí vozovky.;
- ZL č. 21/2021 – **název změny:** Stoka A2 - Kolize plyn.- Š68 přeložení 17 bm již položené SK, zahloubení části stoky +nová Š68a, **důvod změny:** Při provádění stoky A-2 byla v úseku Š68-Š69 zjištěna prostorová kolize s plynovodním řádem, který se nachází v nestandardní hloubce cca 1,9 m. Projektant vycházel z nepřesných podkladů od plynáren. Z důvodu dodržení prostorové normy odstupové svislé vzdálenosti, při křížení plynovodu a kanalizace bylo nutné provést zahloubení stoky A-2 v přilehlých úsecích.;
- ZL č. 22/2021 – **název změny:** Stoka A - Zahloubení a posun stoky od Š15 až Š23, vypuštění 2 x šachta výtlačku, **důvod změny:** Před zahájením výkopových prací na stoce A, úsek Š15-Š23 byly provedeny kopané sondy pro ověření průběhu stávající dešťové kanalizace (DK). Tato DK se nachází v odlišné půdorysné i výškové poloze oproti předpokladu projektu. Půdorysně je o cca 1 m blíže ke krajské komunikaci, výškově je až o 0,5 m níže uložena. Půdorysná poloha určuje nutnost posunutí trasy stoky A v tomto úseku směrem ke krajské komunikaci. Výšková poloha určuje nutnost provedení zahloubení nivelety nově budované kanalizace, z důvodů nutnosti vykřížení nově budovaných přípojek se stávající DK, tak aby bylo umožněno napojení stávajících nemovitostí.;
- ZL č. 23/2021 – **název změny:** Stoka A (ŠA15 - ŠA27) a Stoka A4 (ŠA72 - ŠA81) - Výměna zvodnělého podloží v rýze - sanace, **důvod změny:** Po

zahájení prací na stoce A, úsek ŠA15-ŠA27, a dále na stoce A-4, úsek ŠA72-ŠA81 byly zastiženy velké nátoky podzemní vody, které v kombinaci s jílovopísčitou zeminou způsobovaly její rozbřednutí až ztekucení. Na tuto rozbředlou základovou spáru nebylo možné uložit potrubí nově budované SK. Na místo byl přizván hydrogeolog, který navrhl opatření umožňující provedení stoky a zároveň zamezení ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod.;

- ZL č. 25/2021 – **název změny:** Stoka A 1 - Sanace podloží 152 m + bourání DK z Trub ŽB 400 dl.4m, **důvod změny:** Důvodem provedení změny bylo zvodnělé a neúnosné podloží na st.A1 a kolize s DK 400.;
- ZL č. 26/2021 – **název změny:** Stoka A 7 - Sanace podloží 260,5 m - ŠA28 - ŠA 95, **důvod změny:** Důvodem provedení změny bylo zvodnělé a neúnosné podloží na st.A7.;
- ZL č. 27/2021 – **název změny:** Stoka A 3 - Sanace podloží ŠA12-ŠA50 a přetřídění zemin-těžitelnost- mezi ŠA50- ŠA53; A 3 -3 mezi ŠA51- ŠA103, **důvod změny:** Důvodem provedení změny bylo zvodnělé a neúnosné podloží na st.A3. Na další části Stoky A 3 a A 3-3 při výkopových pracích byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy. Na stavbu by pozván geolog -na stoky A3 a A 3-3.;
- ZL č. 28/2021 – **název změny:** Stoka A 5 - Sanace podloží od ŠA14-ŠA82 + 1 x Š TEGRA DN600 mezi ŠA 87 a ŠA 88, **důvod změny:** Důvodem provedení změny bylo zvodnělé a neúnosné podloží na st.A5.;
- ZL č. 29/2021 – **název změny:** Oprava rýh na MK v N.Vsi bude provedena balenou ACO 11 tl.5 cm místo PAM(v plnění dle SoD u splaškové kanalizace), **důvod změny:** Důvodem provedení změny jsou plánované opravy místních komunikací Obcí Nová Ves, které jsou na trasách budované spl.kanalizace a vodovodů. MK jsou plánovány provést Obcí N.Ves v asfaltových vrstvách celoplošně - balené vrstvami ACO 11(příp.ACL 16 a ACP 16).;
- ZL č. 32/2021 – **název změny:** Stoka A 1.část - Přetřídění zemin ŠA26-ŠA27, Stoka A-6 od ŠA27 - ŠA90/IDPS/, **důvod změny:** Při provádění výkopových prací na stoce A, úsek ŠA26-ŠA27 byla zastižena odlišná geologie oproti předpokladu PD - skalní podloží vyšších tříd těžitelnosti. Na místo byl přizván geolog, který provedl zhodnocení tříd těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení v tomto úseku.;
- ZL č. 33/2021 – **název změny:** Stoka C 1 - přetřídění zemin-těžitelnost- mezi ŠC7 - ŠC17, **důvod změny:** Při výkopových pracích byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy, úsek Stoka C 1 - mezi ŠC7 - ŠC17. Na místo byl přizván geolog, který provedl zhodnocení tříd těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení v tomto úseku.;
- ZL č. 34/2021 – **název změny:** Stoka C - Sanace podloží od ŠC7 - ŠC3, **důvod**

změny: Důvodem provedení změny bylo zvodnělé a neúnosné podloží na st. C a kolize s DK 400.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	86 926 167,36 Kč
<u>DPH</u>	18 254 495,15 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	105 180 662,51 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 81.903.976,65 Kč, DPH (21 %) 17 199 835,10 Kč, cena s DPH ve výši 99.103.811,75 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 5.022.190,71 Kč, DPH (21 %) 1.054.660,05 Kč, cena s DPH ve výši 6.076.850,76 Kč. Neuznatelné náklady představují neuznatelné části odbočení z kanalizačního řádu a opravy asfaltových komunikací nad neuznatelnými odbočkami z kanalizačního řádu.

IV.


Závěrečná ujednání:

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací (oceněný rozpočet) s rozdělením uznatelných a neuznatelných částí odboček z kanalizačního řádu.
2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích dne 3.11.2021

Za objednatele:


Vít Aldorf, jednatel




Ing. Roman Sládek, člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

V Brně dne 2.11.2021

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Hudler**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Hudler
Datum: 2021.11.02
09:44:33 +01'00'

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

**Ing. Tomáš
Nossek**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Nossek
Datum: 2021.11.01
15:36:23 +01'00'

Ing. Tomáš Nossek
jednatel IDPS s.r.o.