

F115a_Změnový list

Městský úřad Chabařovice

číslo jednací 4253

NÁVRH ZMĚNY		datum doručení 18. 10. 2022		číslo : 4 /2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	počet listů/příloh 110			
Komu:	Město Chabařovice	R DAT Skart. znak Zpracovatel OKAL		Datum: 17.10 2012	
Název akce: REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC					
Způsob odeslání/předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	X			
	na výkresy:	X			
	na rozpočtové podklady:	X			
	na jinou část smlouvy:	Článek 3. lhůta plnění, harmonogram; odstavec 3.3 milník plnění č.6			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Na základě SoD č. 21080090 článku 2.7. zajišťuje zhotovitel pouze součinnost při kolaudačním řízení s termínem vydání kolaudačního souhlasu do 30.10.2022. Tento termín není bohužel zhotovitel schopen dodržet a to z následujících důvodů :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nový elektroměr (nezajišťoval zhotovitel) byl na objekt osazen až 1.9.2022 a teprve poté bylo možno provést zprovoznění všech zařízení, zrevidovat elektro soustavu a provést měření umělého osvětlení. 2. Nový plynoměr (nezajišťoval zhotovitel) byl na objekt osazen až 3.10.2022 a teprve poté bylo možné provést zprovoznění plynové kotelny, revizi systému a topnou zkoušku. <p>Na základě výše uvedených skutečností a konzultace s TDS žádá zhotovitel o prodloužení termínu plnění milníku č. 6 a to do 30.11.2022</p> <p>Hlavním důvodem je nemožnost zhotovitele doložit včas potřebnou dokumentaci nutnou ke kolaudaci díla.</p>					
Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna nemá vliv na cenu díla			Změna navržené lhůta dokončení díla (číslem/slovy): Milník č. 6 do 30.11.2022		

Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav a.s.

Jan Juštim, IČ 00 01 49 15, Praha 8, Koželužská 2150/4

Podpis Datum 14.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

(0874)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jiří Hanzlík

Podpis Datum 14.10.2022

Zdůvodnění:

Montáž elektroměru byla několikrát posunuta – zamítnutí ČEZ distribuce napojení objektu Mlýna – nepřipravenost rozvodů ČEZ z trafostanice. Dohodnuto náhradní řešení s technikem ČEZ Janem Filipovským (724 971 213) a provedena úprava venkovních rozvaděčů a ponechání provizorního pilířku.

Montáž plynoměru posunuta z důvodu popírání ČEZ prodeje uzavřené smlouvy. Z pozice TDS jsem reklamoval uzavřenou smlouvu z 22.3.2022. Reklamace uznána po 5 týdnech, smlouva je platná a řádně uzavřená. Montáž plynoměru proveden dle ujednání na zákaznickém centru ČEZ prodeje.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné informace, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro vystavení dodatku č.4.

..... Podpis Datum

..... Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.