

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o.	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O.
Ev. č.: AP-2022-051		Ev. č.:

KONVERZE TÁBOR – OPTICKÉ ROZVODY SEVER A VÝCHOD

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Projekt:

Tábor – sever a východ-přestavba páry na horkovod

číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026517



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o.	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O.
Ev. č.: AP-2022-051		Ev. č.:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

C – Energy Planá s.r.o.

se sídlem

Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

Zastoupená

Ivo Nejdlem, jednatelem

osoba zmocněná pro zastupování
ve věcech technických

Identifikační číslo

25106481

DIČ

CZ25106481

Bankovní spojení:

A

Zhotovitel

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

zapsaný v oddílu C, vložce 6725 obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze

Zastoupená:

Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

K podpisu oprávněn:

osoba zmocněná pro zastupování
ve věcech technických

adresa obchodního styku:

Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Identifikační číslo

44797320

DIČ

CZ44797320

Bankovní spojení:

2. ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného SMLOUVOU prostřednictvím dodatku č. 1 (DODATEK).
- 2.2 Změna smluvního vztahu je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření SMLOUVY a vzhledem k jejich povaze nemohly být v průběhu zadávání veřejné zakázky ani s náležitou péčí předvídaný. Nové skutečnosti vyvolávají změnu SMLUVNÍ CENY.

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o.	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O.
Ev. č.: AP-2022-051		Ev. č.:

2.3 Důvodem pro změnu SMLUVNÍ CENY je větší komplikovanost zhotovení DÍLA (vícepráce), které nebyly zohledněny v PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI DÍLA.

- a) Zvětšení kabelových komor – z důvodu technologicky nevyhovujících rozměrů v projektové dokumentaci.
- b) Optimalizace trasy v oblasti Měšická u objektu HZS – původně navržené řešení nebylo dostačující pro bezpečný provoz nadzemního horkovodního potrubí i chrániček optických kabelů, proto se smluvní strany dohodly na technicky lepším řešení.

2.4 Hodnota změny DÍLA činí 520 844,60 Kč bez DPH, přičemž nárůst SMLUVNÍ CENY souvisí se zvýšenou komplikovaností a pracností realizace DÍLA z důvodů uvedených v předešlých člancích tohoto dodatku. Celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, činí 520 844,60 Kč bez DPH

Smluvní strany uzavírají dodatek v dobré víře, že uvedené změny SMLOUVY jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 ZZVZ. Změna představuje nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, když se jedná o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které OBJEDNATEL s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které OBJEDNATEL jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz čl. 2.2 a 2.3 tohoto dodatku), změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se i nadále jedná o výstavbu díla Konverze Tábor – optické rozvody sever a východ a hodnota změny činí 8,28 % původní hodnoty závazku ze SMLOUVY; hodnota změny je tak nižší než 50 % původní hodnoty závazku a celkový cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku (cenový nárůst činí 8,28 %). Smluvní strany uzavírají, že uvedené změny představují nepodstatnou změnu závazku ze SMLOUVY dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujícím:

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 V návaznosti na výše uvedené, se smluvní strany dohodly, že čl. 13.1 SMLOUVY nově zní takto:

OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle SMLOUVY smluvní cenu, která činí:

6 808 905,28 Kč

(slovy: šest milionů osm set osm tisíc devět set pět korun českých, dvacet osm haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

SMLOUVA	6 288 060,68 Kč
DODATEK Č. 1	520 844,60 Kč
Celkem	<u>6 808 905,28 Kč</u>

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o. Ev. č.: AP-2022-051	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O. Ev. č.:
--------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 4.1 Ostatní ustanovení a části SMLOUVY zůstávají sjednáním tohoto DODATKU nedotčeny.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto DODATKU je – Příloha č. 1 – Soupis změn a změnové listy
- 4.3 DODATEK je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Plané nad Lužnicí dne 3. 10. 2022


V Praze dne 5. 10. 2022

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:



Ivo Nejdí
jednatel



prokurista

C-Energy Planá
s.r.o.
Průmyslová 748
Planá nad Lužnicí
391 02 p. Sezimovo Ústí
DIČ: CZ25106481
⑨



Dodatek 1_Soupis Změn

Popis	Cena	Odpčet	Navýšení	Celková změna
1 Změnový list č. 01	97 689,60	0,00	97 689,60	97 689,60
2 Změnový list č. 02	423 155,00	0,00	423 155,00	423 155,00
Dodatek 1	520 844,60	0,00	520 844,60	520 844,60
Smlouva	6 288 060,68			
Celkem SoD včetně dodatků	6 808 905,28			

Celková změna v %	8,28
z toho méněpráce %	0,00
z toho vícepráce %	8,28
Změna závazku ze smlouvy %	8,28



VCP č.1 konverze Tábor		cena		97 689,60	
Kabelová komora. Navýšení z 450x450x400 na 800 x 795 x 460 (+ 2062,60 Kč)	2 062,60	ks	6,00000	12 375,60	
Chránička vřepovaná 125/107 včetně montáže	160,00	m	300,00000	48 000,00	
HDPE 40 mm -modrá pro MÚ bytes	30,16	m	400,00000	12 064,00	
Pokládky HDPE 40 mm do výkopu Bytes	26,00	m	400,00000	11 200,00	
Spojka Plasson 40 mm	121,00	ks	50,00000	6 050,00	
Montáž spojky Plasson 40 mm	160,00	ks	50,00000	8 000,00	
VCP trasa trubky k HZS	423 155,00	ks		0,00	
VCP trasa VS25 40 m trasa žlab	28 600,00	ks		0,00	
VCP trasa 40 m Milcom žlab Nerez	61 600,00	ks		0,00	
VCP trasa COGEBI kolektor 150 m žlab	67 000,00	ks		0,00	

VCP č.2 náhrada trubek k HZS

popis položky	m.j.	počet	montáž	dodávka	jedn.cena	celkem
Silnostěnná ocelová trubka 160 mm	m	144	935,2	1349,6	2 284,80	329011,2
Konstrukce, uložení, konzoly	kpl	1	23400	24212,5	47 612,50	47612,5
Nátěry potrubí, konstrukce	kpl	1	0	21000	21 000,00	21000
Doprava materiálu	kpl	1	0	7800	7 800,00	7800
nerezové ohebné díly	kpl	1	6000	11731,3	17 731,30	17731,3

CELKEM - Součet

423 155,00

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o.	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O.
Ev. č.: AP-2022-051		Ev. č.:

KONVERZE TÁBOR – OPTICKÉ ROZVODY SEVER A VÝCHOD

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Projekt:

Tábor – sever a východ-přestavba páry na horkovod

číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026517



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o. Ev. č.: AP-2022-051	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, SPOL. S R.O. Ev. č.:
--------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **C – Energy Planá s.r.o.**
se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí
zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích
Zastoupená Ivo Nejdlem, jednatelem
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických [REDAKCE]
Identifikační číslo 25106481
DIČ CZ25106481
Bankovní spojení: [REDAKCE]

A

Zhotovitel **SITEL, spol. s r.o.**
se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
zapsaný v oddílu C, vložce 6725 obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze
Zastoupená [REDAKCE]
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických [REDAKCE]
adresa obchodního styku: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Identifikační číslo 44797320
DIČ CZ44797320
Bankovní spojení: [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného SMLOUVOU prostřednictvím dodatku č. 2 (DODATEK).
- 2.2 Smluvní strany vstoupily do jednání ohledně uzavření dodatku z důvodu nutnosti změny termínu dokončení Díla stanoveného v článku 10.1 SMLOUVY.
- 2.3 Ke změně termínu dokončení Díla dochází z důvodu prodlení na straně zhotovitele STAVBY

OBJEDNATEL C – Energy Planá s.r.o.	DODATEK SMLOUVY O DÍLO	ZHOTOVITEL SITEL, spol. s r.o.
Ev. č.: AP-2022-051		Ev. č.: 220 000 075

4, když postup prací ZHOTOVITELE je přímo závislý na postupu prací zhotovitele STAVBY 4. Vzhledem k tomu, že ZHOTOVITEL nemohl provádět některé práce na DÍLE, sjednaly smluvní strany v souladu s ujednáním článku 10.5 (b) SMLOUVY změnu termínu dokončení DÍLA tak, jak je uvedeno v článku 3.1.1 tohoto dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v článku 2.3 tohoto dodatku dohodly na posunutí termínu dokončení DÍLA dle článku 10.1 o jeden měsíc. První věta článku 10.1 SMLOUVY tedy nově zní takto:

ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO a předat dokončené DÍLO OBJEDNATELI a uzavřít PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA **nejpozději 31.5.2023.**

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Ostatní ustanovení a části SMLOUVY zůstávají sjednáním tohoto DODATKU nedotčeny.


4.2 DODATEK je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Plané nad Lužnicí dne 20. 4. 2023

V Praze dne 21. 4. 2023


Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:



Ivo Nejdl
jednatel

C-Energy Planá
s.r.o.
Průmyslová 748
Planá nad Lužnicí
391 02 p. Sezimovo Ústí
DIČ: CZ25106481
®



prokurista

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
tel.: 267 198 111
DIČ: CZ44797320